

本案進度控管相關預定時程(105.11.29)

- (1)、105/11/29 提送細部設計圖說及預算 (45 工作天完成審查修正)
- (2)、105/11/29 辦理申請建造執照 (45 工作天完成取得)
- (3)、106/1/6 辦理五大管線送審 (20 工作天完成取得)
- (4)、106/1/16 提送相關招標文件 (10 工作天完成審查修正)
- (5)、106/1/25 公開閱覽及上網公告 (等標期 30 工作天)
- (6)、106/3/1 工程決標
- (7)、106/3/2 工程簽約、申報開工、假設工程

於 106/4/1 日申報開工後，106 年度預定執行工程項目：

1. 假設工程 2. 拆除工程 3. 地下室開挖及地質改良 4. 結構體工程 (地下 1 層、地上 4 層)。

年度預定執行經費分配 (工程部分)

106 年度預定執行經費預估約 5,000 萬元。(預計 106 年 4 月初申報開工)

107 年度預定執行經費預估約 11,000 萬元。(預計 107 年 12 月底完工)

108 年度預定執行經費預估約 646 萬元。(預計 108 年 1、2 月驗收階段)

PS. 執行經費預估約 1,354 萬元，為工程規劃設計監造費、工程管理費、公共藝術、物調款…等間接費用。