

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：陳怡臻
電話：(02)7736-6079
電子信箱：a724692@mail.moe.gov.tw

受文者：國立高雄師範大學

發文日期：中華民國115年7月30日
發文字號：臺教秘(二)字第1154102389號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：115年度第2季工程施工查核常見缺失一覽表
(A09000000E_1154102389_senddoc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送本部工程施工查核小組115年度2季工程施工查核常見
缺失一覽表，請納入工程履約管理參辦，並避免發生類似
缺失，請查照。

說明：

- 一、請貴機關學校持續提升在建工程施工品質及進度管控，並
善用公共工程履歷資料作為履約管理工具。
- 二、115年度第2季工程施工常見缺失請納入工程履約管理督導
項目，定期自我檢核並落實缺失改善追蹤，本部將列為工
程施工查核重點。

正本：部屬機關(構)及國立大專校院(含附設醫院、農林場)

副本：電
交 2026/07/30
13:50:48 文
章



工程施工查核(督導)小組含所屬機關督導小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自115年04月01日至115年06月 總件數：25
30日

序號	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.01.13	☐ 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或 ☐ 內容不確實、不完整	17	68.00%	0	0	17	0	0
2	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	17	68.00%	0	0	17	0	0
3	4.02.03.08.01	☐ 有無依契約規定填報監造報表，或 ☐ 有無落實記載	16	64.00%	0	0	16	0	0
4	4.03.03.02	記載不完整	16	64.00%	0	0	16	0	0
5	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	16	64.00%	0	0	16	0	0
6	4.03.04.02	☐ 未確實記載檢查值	14	56.00%	0	1	13	0	1
7	4.02.03.04.01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	14	56.00%	0	1	13	0	1
8	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	11	44.00%	0	0	11	0	0
9	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	10	40.00%	0	0	10	0	0
10	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	10	40.00%	0	0	10	0	0
11	4.02.01.10.03	☐ 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	9	36.00%	0	0	9	0	0
12	5.07.01.99	其他一般施工缺失	9	36.00%	0	0	9	0	0
13	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	9	36.00%	0	0	9	0	0
14	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	8	32.00%	0	0	8	0	0
15	4.02.03.03	☐ 有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	8	32.00%	0	0	8	0	0
16	4.03.04.01	☐ 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	8	32.00%	0	0	8	0	0
17	4.03.02.01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	8	32.00%	0	0	8	0	0
18	4.03.02.12	☐ 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	8	32.00%	0	0	8	0	0
19	4.02.14.02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核 ☐ 未辦理設備功能運轉測試之抽驗	7	28.00%	0	0	7	0	0
20	4.03.05.02	☐ 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或 ☐ 未符合工程需求	7	28.00%	0	0	7	0	0
21	4.03.99	其他承造廠商缺失	7	28.00%	0	0	7	0	0

22	4. 03. 11. 06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	7	28.00%	0	0	7	0	0
23	4. 01. 99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	7	28.00%	0	0	7	0	0
24	4. 01. 06. 02	未確實審查查	7	28.00%	0	0	7	0	0
25	5. 07. 05. 10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	7	28.00%	0	0	7	0	0
26	5. 07. 05. 99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	6	24.00%	0	0	6	0	0
27	4. 03. 08. 02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	6	24.00%	0	0	6	0	0
28	4. 03. 03. 01	未依規定制定格式	5	20.00%	0	0	5	0	0
29	4. 01. 11	☐ 未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路系統備查 ☐ 或未落實審查人員資格	5	20.00%	0	0	5	0	0
30	4. 02. 03. 06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或 ☐ 是否確實	5	20.00%	0	0	5	0	0
31	4. 02. 01. 10. 01	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表	5	20.00%	0	0	5	0	0
32	5. 09. 09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	5	20.00%	0	0	5	0	0
33	5. 10. 01. 02	無氯離子含量試驗紀錄或（）檢驗頻率不足，或（）內容不符規定	5	20.00%	0	0	5	0	0
34	5. 07. 04. 03	☐ 管路保護層不足或 ☐ 埋設式線槽埋設深度不足	5	20.00%	0	0	5	0	0
35	5. 01. 04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	5	20.00%	0	0	5	0	0
36	5. 14. 00. 01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 ☐ 或不完備	5	20.00%	0	0	5	0	0
37	5. 10. 06. 03	無供水系統試水試壓紀錄...	5	20.00%	0	0	5	0	0
38	5. 14. 06. 01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	5	20.00%	0	0	5	0	0
39	5. 14. 02. 01	施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	4	16.00%	0	0	4	0	0
40	5. 07. 05. 04	污排水管或 ☐ 高程不合規範或 ☐ 水箱洩水坡度不合規範或 ☐ 水箱未設置集水坑	4	16.00%	0	0	4	0	0
41	5. 09. 99	其他工地管理缺失	4	16.00%	0	0	4	0	0
42	5. 08. 08. 01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	4	16.00%	0	0	4	0	0
43	4. 02. 01. 07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或（）未符合需求...	4	16.00%	0	0	4	0	0
44	4. 01. 05	無查核、督導或（）查驗缺失追蹤改善紀錄或（）內容不實	4	16.00%	0	0	4	0	0

45	4. 01. 01	契約內 ☐ 未編列品管費用，或 ☐ 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 ☐ 以百分比法編列之比率不符規定，或 ☐ 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 ☐ 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 ☐ 未編列環境保護相關經費，或 ☐ 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 ☐ 未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 ☐ 未編列空氣污染防治設施經費，或 ☐ 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	4	16.00%	0	0	4	0	0
46	4. 03. 02. 06	工程標的含運轉類機電設備者， ☐ 未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或 ☐ 無試運轉及測試計畫書，或 ☐ 未符合需求	4	16.00%	0	0	4	0	0
47	4. 03. 02. 04	未訂定各分項工程品質管理標準。	3	12.00%	0	0	3	0	0
48	4. 02. 99	其他監造單位品管缺失	3	12.00%	0	0	3	0	0
49	4. 03. 05. 01	☐ 對檢（試）驗報告未予判讀，或 ☐ 檢（試）驗報告內容誤植	3	12.00%	0	0	3	0	0
50	4. 03. 02. 11	☐ 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 ☐ 未符合需求	3	12.00%	0	0	3	0	0
51	4. 01. 20. 05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核	3	12.00%	0	0	3	0	0
52	4. 02. 01. 03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或（ ）未符合需求	3	12.00%	0	0	3	0	0
53	4. 02. 01. 05. 02	☐ 未訂定施工抽驗標準，或 ☐ 未符合需求	3	12.00%	0	0	3	0	0
54	4. 02. 03. 04. 02	有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控	3	12.00%	0	0	3	0	0
55	5. 08. 04	門窗裝設有缺失：（ ）裝設不合規範，或（ ）無塞水路，或（ ）台度傾斜坡度不足	3	12.00%	0	0	3	0	0
56	5. 07. 05. 07	☐ 管路吊架不穩固，或 ☐ 固定架間距未依規定施作，或 ☐ 螺栓、法蘭...	3	12.00%	0	0	3	0	0
57	5. 07. 04. 01	☐ 管線材料不符或 ☐ 纜線規格不符或 ☐ 線槽材料不齊	3	12.00%	0	0	3	0	0
58	5. 07. 04. 99	其他電氣、弱電施工缺失	3	12.00%	0	0	3	0	0
59	5. 07. 04. 04	☐ 管路出口未施作喇叭口或 ☐ 佈放纜線線頭未做防水處理	3	12.00%	0	0	3	0	0
60	5. 01. 03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	3	12.00%	0	0	3	0	0
61	5. 05. 09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	3	12.00%	0	0	3	0	0
62	5. 14. 01. 04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	3	12.00%	0	0	3	0	0
63	5. 14. 00. 03	工區無防災應變通報機制及演練 ☐ 或不完備	3	12.00%	0	0	3	0	0
64	5. 10. 06. 02	設備未審查(含給排水、污水泵及衛浴)	3	12.00%	0	0	3	0	0
65	5. 16. 01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	3	12.00%	0	0	3	0	0

66	6.01.03	預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或□內容太簡略，不符需求	3	12.00%	0	0	3	0	0
67	5.14.06.06	未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施	2	8.00%	0	0	2	0	0
68	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	2	8.00%	0	0	2	0	0
69	5.14.13.01	工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備	2	8.00%	0	0	2	0	0
70	5.16.99	其他汛期工地防災減災措施不當情事：	2	8.00%	0	0	2	0	0
71	5.17.05	□材料使用不當，或□施工之工法選用不適，或□施工動線不良，不符合節能減碳	2	8.00%	0	0	2	0	0
72	5.17.17	有無選用綠色材料(考量需求性及最佳化配置；優先採用再生能源、節約能源、低污染、省資源、再生利用、可回收、綠建材等綠色環保產品、設備)	2	8.00%	0	0	2	0	0
73	5.14.01.09	屋面工程或屋架工程等搭設之施工架作業空間是否足夠、其工作平台與須修復或施作之工作面間隙或開口是否過大或無適當之保護措施	2	8.00%	0	0	2	0	0
74	5.14.02.06	施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋梁工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為...	2	8.00%	0	0	2	0	0
75	5.15.09	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定	2	8.00%	0	0	2	0	0
76	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	2	8.00%	0	0	2	0	0
77	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	2	8.00%	0	0	2	0	0
78	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	2	8.00%	0	0	2	0	0
79	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	2	8.00%	0	0	2	0	0
80	5.14.03.04	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，或使用移動式起重機、高空工作車等作業時，有引起感電之虞者，未使勞工與...	2	8.00%	0	0	2	0	0
81	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	2	8.00%	0	0	2	0	0
82	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	2	8.00%	0	0	2	0	0
83	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生鏽不潔	2	8.00%	0	0	2	0	0
84	5.02.06	預留鋼筋長度不足或()間距過大	2	8.00%	0	0	2	0	0
85	5.01.99	其他混凝土施工缺失	2	8.00%	0	0	2	0	0
86	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或()箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求	2	8.00%	0	0	2	0	0
87	5.02.02	□鋼筋號數不符，或□數量不符，或□間距不符規定，或□未繪製施工大樣圖	2	8.00%	0	0	2	0	0

88	5.02.11	鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油垢或混凝土殘渣	2	8.00%	0	0	2	0	0
89	5.03.03	模板不緊密，漏漿	2	8.00%	0	0	2	0	0
90	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	2	8.00%	0	0	2	0	0
91	5.03.06	未預留開口處及預埋物固定不當（如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管）	2	8.00%	0	0	2	0	0
92	5.10.01.04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或（）檢驗頻率不足，或（）內容不符規定	2	8.00%	0	0	2	0	0
93	5.10.02.03	☐ 無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	2	8.00%	0	0	2	0	0
94	5.07.09.99	其他昇降設備施工缺失	2	8.00%	0	0	2	0	0
95	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範	2	8.00%	0	0	2	0	0
96	5.07.05.09	透氣管裝設不合規範或（）出口未裝設防蟲網	2	8.00%	0	0	2	0	0
97	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或（）施工平整度不佳	2	8.00%	0	0	2	0	0
98	4.02.03.04.03	有無對檢（試）驗報告判讀認可，或 ☐ 有無確認檢（試）驗報告內容正確性	2	8.00%	0	0	2	0	0
99	4.02.03.05	☐ 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 ☐ 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	2	8.00%	0	0	2	0	0
100	4.01.26	因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比比較實際執行進度有明顯偏低之情形。	2	8.00%	0	0	2	0	0
101	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或（）未符合需求	2	8.00%	0	0	2	0	0
102	4.02.01.10.02	☐ 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 ☐ 未符合需求	2	8.00%	0	0	2	0	0
103	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或（）未符合需求	2	8.00%	0	0	2	0	0
104	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	2	8.00%	0	0	2	0	0
105	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	2	8.00%	0	0	2	0	0
106	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	2	8.00%	0	0	2	0	0
107	4.03.14.06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	2	8.00%	0	0	2	0	0
108	4.03.14.07	有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	2	8.00%	0	0	2	0	0
109	4.03.01	☐ 未提送施工計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送施工計畫；或 ☐ 施工計畫內容未符合需求，或 ☐ 未落實執行	2	8.00%	0	0	2	0	0
110	4.02.13.02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項	2	8.00%	0	0	2	0	0
111	4.02.13.04	監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業務或 ☐ 是否確實	1	4.00%	0	0	1	0	0
112	4.02.14.01	有無審核品質計畫書與施工計畫書 ☐ 有無審查施工圖說	1	4.00%	0	0	1	0	0

113	4. 02. 13. 01	未監督營造業依照設計之圖說施工	1	4. 00%	0	0	1	0	0
114	4. 03. 02	☐ 未提送品質計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送品質計畫；或 ☐ 品質計畫未落實執行	1	4. 00%	0	0	1	0	0
115	4. 02. 14. 04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	1	4. 00%	0	0	1	0	0
116	4. 03. 02. 05. 02	未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻	1	4. 00%	0	0	1	0	0
117	4. 03. 02. 02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)	1	4. 00%	0	0	1	0	0
118	4. 03. 02. 03	未訂定各分項工程施工要領	1	4. 00%	0	0	1	0	0
119	4. 03. 02. 08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	1	4. 00%	0	0	1	0	0
120	4. 03. 08. 03	有無做品管統計分析...	1	4. 00%	0	0	1	0	0
121	4. 03. 08. 05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	1	4. 00%	0	0	1	0	0
122	4. 03. 11. 03	有無督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條)	1	4. 00%	0	0	1	0	0
123	4. 03. 11. 05	有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫	1	4. 00%	0	0	1	0	0
124	4. 01. 04. 02	記載不完整	1	4. 00%	0	0	1	0	0
125	4. 01. 06. 03	未依變更設計檢討進版更新	1	4. 00%	0	0	1	0	0
126	4. 01. 19	未將「公共工程(公有建築物)施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...	1	4. 00%	0	0	1	0	0
127	4. 01. 20. 02	☐ 有無審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料 ☐ 有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷	1	4. 00%	0	0	1	0	0
128	4. 02. 01. 05. 01	☐ 未訂定各材料/設備抽查標準，或 ☐ 未符合需求	1	4. 00%	0	0	1	0	0
129	4. 02. 01. 02	未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或()未符合需求	1	4. 00%	0	0	1	0	0
130	4. 01. 20. 06	有無協助機關辦理契約變更之處理及建議	1	4. 00%	0	0	1	0	0
131	4. 02. 01	未提送監造計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送監造計畫	1	4. 00%	0	0	1	0	0
132	4. 02. 03. 02	☐ 有無監督、查證廠商履約或 ☐ 有無到場確實執行職務	1	4. 00%	0	0	1	0	0
133	4. 02. 01. 08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	1	4. 00%	0	0	1	0	0
134	4. 02. 03. 07	有無協調及整合履約界面	1	4. 00%	0	0	1	0	0
135	5. 08. 01	磁磚完成面有下列缺失：()不平整，或()對縫不良，或()有剝落，或()有白華現象	1	4. 00%	0	0	1	0	0

136	5. 07. 10. 02. 99	其他解體清理施工缺失	1	4. 00%	0	0	1	0	0
137	5. 07. 10. 04. 12	新作面磚或表面飾材有下列缺失： ☐ 不平整、 ☐ 對縫不良、 ☐ 有剝落或 ☐ 有白華現象。	1	4. 00%	0	0	1	0	0
138	5. 07. 10. 06. 04	新作門窗裝設有缺失： ☐ 裝設不良、 ☐ 無塞水路，或 ☐ 台度上緣傾斜坡度不足，或 ☐ 未依原樺頭樣式施作	1	4. 00%	0	0	1	0	0
139	5. 07. 06. 02	設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或()未施作止水措施	1	4. 00%	0	0	1	0	0
140	5. 07. 06. 06	☐ 高低壓配電盤或 ☐ 分電盤，未施作接地系統	1	4. 00%	0	0	1	0	0
141	5. 07. 07. 10	火警受信總機設置及配線未符規定	1	4. 00%	0	0	1	0	0
142	5. 07. 07. 99	其他消防施工缺失	1	4. 00%	0	0	1	0	0
143	5. 07. 08. 03	保溫風管包敷不合規範	1	4. 00%	0	0	1	0	0
144	5. 07. 09. 05	機房開關箱設置位置不合規範	1	4. 00%	0	0	1	0	0
145	5. 10. 02. 04	☐ 無鋼筋化性試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	4. 00%	0	0	1	0	0
146	5. 10. 02. 01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	1	4. 00%	0	0	1	0	0
147	5. 08. 07	木結構施作不合規範	1	4. 00%	0	0	1	0	0
148	5. 10. 01. 03	無坍度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	1	4. 00%	0	0	1	0	0
149	5. 08. 08. 03	基地內外及周邊施工圍籬 ☐ 不整齊或 ☐ 不清潔，或 ☐ 不美化引起民眾反感	1	4. 00%	0	0	1	0	0
150	5. 08. 09. 08	配電開關匣配置不當，影響美觀	1	4. 00%	0	0	1	0	0
151	5. 08. 99	其他影響美觀工程施工缺失：	1	4. 00%	0	0	1	0	0
152	5. 09. 06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)	1	4. 00%	0	0	1	0	0
153	5. 10. 01. 01	無配比試驗紀錄，或()配比材料未作檢驗	1	4. 00%	0	0	1	0	0
154	5. 03. 07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或()未設清潔孔	1	4. 00%	0	0	1	0	0
155	5. 04. 10	抽查合格之塗裝仍有膜厚不符規定	1	4. 00%	0	0	1	0	0
156	5. 04. 55	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	1	4. 00%	0	0	1	0	0
157	5. 04. 59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	1	4. 00%	0	0	1	0	0
158	5. 04. 99	其他鋼構施工缺失	1	4. 00%	0	0	1	0	0
159	5. 05. 02	☐ 現場塵土飛揚，或 ☐ 施工機具排放黑煙，或 ☐ 運輸載具未依「交通工具空氣污染物排放標準」規定...	1	4. 00%	0	0	1	0	0
160	5. 05. 04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	1	4. 00%	0	0	1	0	0

161	5.05.06	工區週遭原有樹木， ☐ 未加維護，或 ☐ 任意砍伐，影響環境生態	1	4.00%	0	0	1	0	0
162	5.02.04	彎鉤角度不符或()延長度不足	1	4.00%	0	0	1	0	0
163	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	1	4.00%	0	0	1	0	0
164	5.02.08	開口或()角隅未設補強筋或()設置 不合規範要求	1	4.00%	0	0	1	0	0
165	5.02.09	樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心 線	1	4.00%	0	0	1	0	0
166	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不 當或()未設置	1	4.00%	0	0	1	0	0
167	5.07.04.08	電氣設備固定不當，螺栓根數不足或() 吊管固定不合規範	1	4.00%	0	0	1	0	0
168	5.07.04.14	管路穿越防火區牆未以防火材料填充	1	4.00%	0	0	1	0	0
169	5.07.04.15	未預埋穿樑(板)套管或設置牆面開口	1	4.00%	0	0	1	0	0
170	5.07.05.08	管路水流方向未標示	1	4.00%	0	0	1	0	0
171	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	1	4.00%	0	0	1	0	0
172	5.07.02.12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或 ☐ 未依 規範分層鋪設，或 ☐ 未分層噴灑黏層 ，或 ☐ 有粒料分離現象	1	4.00%	0	0	1	0	0
173	5.07.01.01	結構物尺寸或()材料設備之規格與設 計圖不符	1	4.00%	0	0	1	0	0
174	5.07.01.02	樓梯級高、級深差異過大	1	4.00%	0	0	1	0	0
175	5.07.01.05	排水設施(如污水管、排水溝、截水 溝、排水管、抽水井、點井) ☐ 配置 不當或 ☐ 阻塞或 ☐ 坡度不當	1	4.00%	0	0	1	0	0
176	5.07.01.07	有漏水現象	1	4.00%	0	0	1	0	0
177	5.07.01.08	防水層破壞，或()未設置	1	4.00%	0	0	1	0	0
178	5.07.01.14	測量及放樣不落實	1	4.00%	0	0	1	0	0
179	5.14.05	安全衛生管理員或安衛業務主管未在 工地執行職務	1	4.00%	0	0	1	0	0
180	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、 不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度 在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且 兩梯腳間....	1	4.00%	0	0	1	0	0
181	5.14.02.04	模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導 致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承載 力(未鋪設覆工板或PC等)	1	4.00%	0	0	1	0	0
182	5.10.08.02	設備未審查(含消防設備、通風排煙及 廣播)	1	4.00%	0	0	1	0	0
183	5.10.05.03	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變 電等重電設備)	1	4.00%	0	0	1	0	0
184	5.10.05.04	弱電設備未審查(電信、監控)	1	4.00%	0	0	1	0	0
185	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完 善	1	4.00%	0	0	1	0	0

186	5.15.99	其他交通維持及安全管理措施不當情事	1	4.00%	0	0	1	0	0
187	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處： (1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。 (2)未設管制人員：A.管制...	1	4.00%	0	0	1	0	0
188	6.01.01	施工進度管理不良	1	4.00%	0	0	1	0	0
189	5.16.02	工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通	1	4.00%	0	0	1	0	0
190	5.16.03	防汛缺口未確實封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強	1	4.00%	0	0	1	0	0
191	6.01.07	預定工程進度表（或網圖）未依變更設計時程配合修正	1	4.00%	0	0	1	0	0
192	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或 ☐ 未符合規定	1	4.00%	0	0	1	0	0
193	6.01.09	預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準	1	4.00%	0	0	1	0	0
194	6.01.12	施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度	1	4.00%	0	0	1	0	0
195	6.01.13	未採取積極作為降低變更設計對施工進度之影響，如不停工變更設計或依契約爭取先行施工	1	4.00%	0	0	1	0	0
196	6.01.99	其他施工進度問題	1	4.00%	0	0	1	0	0
197	7.02.10	變更設計執行進度延宕，致影響工程進度	1	4.00%	0	0	1	0	0