

## 和平校區校舍(研究大樓)改建工程作業過程記錄:

- 096.06.21 和平校區研究生宿舍及研究大樓改建新建工程校園規劃委員會議，第一次會議開始研討改建構想需求作業。
- 098.04.24 本校提送本校和平校區研究大樓改建工程構想書於教育部審查。
- 098.06.03 教育部針部本校提出之和平校區研究大樓改建工程構想書，提出學生宿舍與教學研究宜分開，因宿舍屬自償性不予補助。
- 101.10.12 本校提送本校和平校區研究大樓改建工程構想書於教育部審查。
- 101.10.19 教育部函復 103 年底前不再受理構想書補助案，建議將經費改為自籌經費辦理。
- 102.12.06 教育部同意補助本校「購置教學研究相關圖書儀器及改善設備計畫」案，分項計畫之一為和平校區舊有大樓改建構想先期評估作業。
- 103.01.20 簽辦成立舊有大樓改建構想先期評估作業，討論小組討論諮詢。
- 103.03.10 和平校區舊有大樓改建構想先期評估作業計劃案規劃會議確認，針對研究大樓作規劃。
- 103.04.16 簽辦和平校區研究大樓改建工程規劃設計監造委託技術服務案之招標作業。
- 103.06.16 完成和平校區研究大樓改建工程規劃設計監造委託技術服務案之評選作業，由許崇堯建築師事務所取得優先議(約)權，兼取得構想書撰寫之議價權。
- 103.09.05 許崇堯建築師事務所完成本校和平校區研究大樓改建工程構想，由本校函發教育部審查
- 104.10.29 教育部同意本校和平校區研究大樓改建工程構想書，並轉行政院公共工程委員會續審。
- 105.02.24 教育部函轉行政院同意函，同意本校研究大樓改建構想書，總經費 1.8 億元，教育部補助 9,000 萬元、本校校務基金支應 9,000 萬元。
- 105.04.11 本校提送工程基本設計報告書(30%完成設計成果)於教育部審議。
- 105.06.29 教育部 5 月 30 回函請出具工程基本設計報告書審查意見，本校於 6 月 29 日依教育部審查意見修正後之報告書再次函送教育部審議。
- 105.09.21 教育部 9 月 9 日第二次回函提出工程基本設計報告書部份修正意見，本校於 9 月 21 日依教育部意見修正後之 30%工程基本設計報告書函送教育部轉送行政院公共工程委員會審議。
- 105.11.17 教育部函轉行政院工程會函同意本校 30%工程基本設計報告書。
- 105.11.29 本案召開後續進度控管相關預定時程會議討論估算工作進程等作業。
- 105.12.02 本案承辦建築師將設計圖說依規定向建管單位申請拆建照作業(掛號號碼：105-A004393-00)。
- 105.12.22 本案承辦建築師配合建管單位申請拆建照作業之審查意見修正後再掛件(掛號號碼：105-A004393-01)。
- 106.01.16 本案建管單位審查意見，請併案辦理原有使用執照之變更使用執照、(建造執照)建造執照申請書之停車數輛請以一宗基地檢討、(拆除執照)68高市公築使字第028號使用執照拆除面積應修正…等意見。(高雄市政府工務局106年1月16日高市工務建字第105A004393-1號。
- 106.01.24 本案承辦建築師配合建管單位申請拆建照作業之審查意見修正後再掛件(掛號號碼：105-A004393-02)。

- 106.02.13 本校總務長與相關人員至工務局洽詢本案退件之作業，主要係釐清出除建物與未拆除建物之間消防設施，並於106年2月17日在聯繫相關單位至市府消防局確認消防系統是可分別獨立。
- 106.03.03 本案建管單位審查意見請本校提出據都市計畫法高雄市施行細則第20條：「本市各使用分區及公共設施用地之建蔽率及容積率如附表二」相關規定，檢附目的事業機關認定函(高雄市政府工務局106年3月3日高市工務建字第105A004393-2號)。
- 106.03.08 本案取得教育部配合分區使用之因素，更改本案之案名計畫為”和平校區校舍改建工程”，並將該資料再行送建管單位續辦審查。
- 106.03.23 本案承辦建築師配合建管單位申請拆建照作業之審查意見修正後再掛件(掛號號碼：105-A004393-03)。
- 106.03.30 校長、總務長及相關人員，至都發局洽辦校區整體土地分區使用之後續調整作業等相關事宜。
- 106.03.31 辦理「和平校區校舍改建工程(建築/水電部分)」招標文件公開閱覽作業。
- 106.04.20 建管單位提出本校交通影響評估停車位數量不符請釐清後再送審查(高雄市政府工務局106年4月20日高市工務建字第105A004393-3號)。
- 106.04.13 校長、總務長及相關人員，至交通局洽辦校區整體停車空間之檢討作業相關事宜。
- 106.04.18 本校將本案之交通影響評估資料提交通局審議大會審查。
- 106.04.25 交通局交評審議大會審查本校提出之交通影響評估資料，審查後需修正部分停車格位置，提送修正報告書於交通局核備，於該局同意備查後，始能將該資料轉建管單位續辦請領拆建造作業。
- 106.05.15 高雄市政府交通局核准本校交通影響評估(修正版)之報告書。
- 106.05.23 本案承辦建築師配合建管單位申請拆建照作業之審查意見修正併復核定交評報告再掛件(掛號號碼：105-A004393-04)。
- 106.06.03 高雄市政府建管處核發本建物之拆除執照(106)高市工建築拆字第00218號。
- 106.06.08 高雄市政府建管處核發本建物之建造執照(106)高市工建築字第01202號
- 106.06.28 召開本案採購審查小組會議，確認招標方式等作業，並且將建築工程及水電工程合併招標(共同投標)。
- 106.07.17 設計單位提送整合本案建築工程及水電工程合併招標之預算及相關招標資料。
- 106.08.10 重新辦理合併招標作業之經費申請作業。
- 106.08.18 公告和平校區校舍改建工程，預定於106年9月6日辦理第一次開標作業。
- 106.09.01 因招標等標期間廠商提出疑義，爰公告釋疑內容並延長等標期於106年9月12日開標。
- 106.09.15 因第一次招標無廠商投標，爰再公告並排定於106年9月27日辦理第二次開標作業。
- 106.09.27 第二次招標亦無廠商投標，爰請設計單位於爰預算內內調整減向後再行辦理招標。
- 106.10.13 調整工項後，再行辦理招標作業，排定106年11月3日開標。
- 106.11.06 因第一次招標僅1家廠商投標流標，爰再公告並排定於106年11月14日辦理第二次開標作業，由常暉營造有限公司得標。